



AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA

PROGEI

PROGRAMMAZIONE E GESTIONE IMPIANTI E IMMOBILI

LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL'IMMOBILE DI PROPRIETÀ DI A.C.I. E A.C.I. SASSARI, SITO IN VIALE ADUA N. 32, A SASSARI.

PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO

(rif. art. 41 del D. Lgs. n. 36 del 31 Marzo 2023)



Elaborato :

DIAGRAMMA DI GANTT

Data :

Maggio 2024

Aggiornato :

Scala :

Tavola:

11

Il Progettista

Ing. Alessandro SCODINO

Il Dirigente

Arch. Leonardo ADESSI

Il Responsabile Unico del Procedimento

Geom. Fulvio CHIANTERA

Nome attività	Durata	Settimana 1		Settimana 2					Settimana 3					Settimana 4					Settimana 5					Settimana 6					Settimana 7					Settim															
		-2	-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
Recinzione e apprestamenti del cantiere	84 g	[Gantt bar from week 1 to week 7]																																															
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	6 g	Z1	[Gantt bar]																																														
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali	6 g					Z1	[Gantt bar]																																										
Montaggio del ponteggio metallico fisso	73 g													Z1	[Gantt bar]																																		
Impianti di servizio del cantiere	11 g																																																
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere	5 g													Z1	[Gantt bar]																																		
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere	6 g																					Z1	[Gantt bar]																										
Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche	7 g																					Z1	[Gantt bar]																										
Rimozione di impianti	43 g																																																
Rimozione di impianti	9 g																																																
Rimozione di impianti termici	9 g																																																
Rimozione impianto ascensore	23 g																																																
Demolizione bagno	10 g																																																
Demolizione di tramezzature eseguita a mano	3 g																																																
Rimozione di pavimento in ceramica	5 g																																																
Rimozione di serramenti interni	1 g																																																
Rimozione di apparecchi igienico sanitari	4 g																																																
Rimozione di impianti idrico-sanitari	2 g																																																
Rimozione di pavimenti	10 g																																																
Rimozione di pavimento in ceramica su copertura piana	10 g																																																
Rimozione di sottofondi	15 g																																																
Rimozione di massetto	15 g																																																
Rimozione di manti di copertura	15 g																																																
Rimozione di manto impermeabile	15 g																																																
Rimozione di serramenti	14 g																																																
Rimozione di serramenti esterni	14 g																																																
Rimozione di opere in ferro	35 g																																																
Rimozione di recinzioni e cancelli	15 g																																																
Rimozione di ringhiere e parapetti	15 g																																																
Infissi	38 g																																																
Montaggio di serramenti esterni	20 g																																																
Montaggio di serrande avvolgibili	13 g																																																
Installazione di vetri su infissi	20 g																																																
Ripristini di opere in ferro	20 g																																																
Sverniciatura di opere in ferro con smerigliatrice	20 g																																																
Verniciatura a spruzzo di opere in ferro	20 g																																																







